

Raport privind proiectele în implementare

ADR Centru are în implementare 15 proiecte, din care: 7 proiecte au fost aprobate spre finanțare în 2011 din Fondul Național de Dezvoltare Regională, 6 proiecte noi aprobate spre finanțare în anul de gestiune 2012 și 2 proiecte finanțate de către GIZ.

Denumirea proiectului:

I. *"Asigurarea dezvoltării locale durabile și prevenirea poluării resurselor naturale prin construcția stației de epurare a apelor reziduale, reconstrucția și extinderea rețelelor de apă și canalizare" (Călărași, cod 9219);*

Proiectul dat ține de construcția sistemului de apă și canalizare și a unei stații de epurare, care după implementare va asigura durabilitatea în domeniul protecției factorilor de mediu. Proiectul a fost înaintat de către Consiliul Raional Călărași- 25.473.050,00 lei, din FNDR , are o perioada de implementare de 24 luni. Conform planului de implementare și activitate proiectul se va încheia în trimestrul II al anului 2012. Suma transferată din FNDR - 23.431,88 mii lei. Contribuția transferată APL -800 mii lei. Executat - 24.231,58 mii lei. Contractat- 25.497,75 mii lei. Suma restantă - 829,236 mii lei(din contribuție). Alocat din FNDR -180,8 mii lei(executat 84,02 mii lei).

Obiective realizate: Până la moment au fost îndeplinite următoarele lucrări de construcție:

- Demontarea și montarea rețelelor electrice exterioare de înaltă tensiune;
- Rețele exterioare de canalizare 2x250mm – cu lungimea comună de 2173m;
- S-au finisat lucrările la Stația de pompare Nr.1;
- S-au îndeplinit lucrări de reparație la Stația de pompare locală;
- Sint îndeplinite lucrările la trecerea peste calea ferată și e finisată instalarea colectorului de canalizare;
- La stația de pompare N1, la stația de pompare locală și rețelele exterioare de canalizare s-au lichidat părțile nefinisate conform procesului verbal de recepție a terminării lucrărilor. Situația lucrărilor efectuate la Stația de epurare:
 - Pe drumul de acces e adus solul, s-a adus piatra de bară e montat podul;
 - E îndeplinită betonarea terenului acoperit;
 - E îndeplinită betonarea sub reactoare;
 - S-a instalat utilajul nou;
 - S-au îndeplinit lucrările de construcție a rezervuarului;
 - s-a turnat un strat de termoizolare peste bazinul de acumulare.
 - S-a construit linia 10kV , instalat transformatorul de tensiune și s-a montat iluminarea exterioară.
 - S-a construit depozitul pentru pastrarea checului.

Situația curentă a proiectului:

La moment se lucrează la amenajarea teritoriului și pregătirea pentru asfaltarea drumului de acces la stația de epurare. Din cele 4 reactoare sunt puse în lucru doar cîte unul pentru testare.

Pe parcursul perioadei reci lucrările enumerate mai sus nu au suferit schimbări.

Paralel cu lucrările de construcție se petrec sesiunile de conștientizare a populației conform planului de activitate coordonat și aprobat din 19.03.2012 pentru o perioadă de 42 zile de către AO"SEAM" în colaborare cu APL nivelul I și II.

Activități planificate pentru 2012:

1) Dotarea Întreprinderii Municipale cu facilitățile necesare- soft de evidență și echipament tehnic:

Tehnica de calcul (laptopul), care a fost achiziționată a fost transmisă IM „Gospodaria Comunal-Locativa Călărași”, conform bugetului aprobat, în baza unui contract de comodat și acte de primire-predare, încheiat cu aplicantul proiectului

Lucrări de construcții, montaj și instalații (conform devizului de cheltuieli din documentul de proiect tehnic):

Se finalizează lucrările de construcție (asfaltare) a drumului de acces către stația de epurare.

2) Instruirea personalului ÎM ”Călărași”:

Prima instruire a personalului cu privire la regulile de exploatare a stației de epurare a avut loc pe data de 15 martie la Călărași, care a fost organizată de SRL ”Polimer Gaz Construcții”. La eveniment au participat 20 persoane, reprezentanți APL de nivelul I și II și angajații serviciului ÎM Călărași.

3) Desfășurarea campaniei publice de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice:

În urma licitației publice din 28.12.2011 a fost desemnată câștigătoare Asociația Obștească ”SEAM”, contract nr.31/7 de achiziționare a serviciilor, în valoare de 39 928 lei, pentru elaborarea, publicarea și afișarea posterelor privind necesitatea și importanța protecției resurselor de apă, dar și familiarizarea publicului larg și grupurilor-țintă cu metodele de protecție a resurselor acvatice.

La data de 19.03.2012, ADRCentru a informat AO ”SEAM” de inițierea procedurii de conștientizare a populației. Termenul de prestare a serviciului dat se va efectua timp de 42 de zile.

Panourile informative sunt elaborate de către APL și instalate.

5. Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului.

Denumirea proiectului:

II. ”Un mediu salubru pentru o dezvoltare regională durabilă” Hîncești, (cod 9663);

Proiectul dat ține de modernizarea și extinderea poligonului existent pentru colectarea DMS din 4 localități. Costul inițial al proiectului era de 9 248,616 lei, din care alocat în 2011- suma de 293 620 lei, conform deciziei CNCDR nr. 5/11 din 30.09.2011. Conform bugetului s-au achiziționat 178 urne stradale, tehnica de calcul, care au fost livrate aplicantului proiectului în baza contractelor de comodat. În urma elaborării proiectului tehnic pentru extinderea și modernizarea poligonului de DMS, suma pentru construcția lui a crescut la 12 477,86 mii lei; Suma alocată în anul 2012- 7 776,3 mii lei; Contribuția personală de 65 mii lei va fi utilizată pentru amenajarea teritoriului. Valorificat 9,96 mii lei.

Obiective realizate:

- Proiect tehnic elaborat pentru construcția poligonului de DMS;
- Achiziționarea a 178 urne stradale pentru gunoi;
- Dotarea serviciului de salubritate cu facilitățile necesare(tehnica și echipament);

Situația curentă a proiectului:

La moment proiectul de execuție "Poligonul depozitării deșeurilor menajere solide" se află la Î.S. "Serviciul de Stat pentru verificare și expertizare a proiectelor și construcțiilor" pentru executarea lucrărilor de verificare. Din acest motiv sunt devieri de la planul de implementare și activitate. Elaborarea caietului de sarcini și inițierea procedurii de achiziții publice privind construcția poligonului de stocare și depozitare DMS planificate pentru luna ianuarie-februarie se vor transfera pentru altă perioadă.

Activități planificate pentru 2012:

- ✓ *Lucrări de construcții și montaj a poligonului din or.Hîncești;*
- ✓ *Lucrări de construcții și montaj a platformelor pentru depozitarea deșeurilor.*

S-a inițiat procedura de achiziții publice conform graficului la lucrări de construcții și montaj a platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide "4+1" și "3+1" (BAP 34 din 02.05.2012 sub nr.1859-op/12), a avut loc deschiderea ofertelor, la moment se evaluează ofertele.

- ✓ *Desfășurarea campaniei publice de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice*
La data de 30.03.2012 a fost lansată procedura de achiziții publice privind contractarea serviciilor de elaborare a panourilor informative care va informa populația despre scopul proiectului. În urma Licitației Publice cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”.
- ✓ *Procurarea presei pentru deșeuri, instalației pentru soluție de dezinfecție, autospecialelor, containerelor, buldozerului;*
- ✓ *Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului.*

Denumirea proiectului:

III. "Salubritatea localităților din raioanele Nisporeni, Strășeni și Călărași pentru un mediu curat și sănătos" Ciorești (cod 9215);

Proiectul dat prevede construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor menajere solide, crearea unei unități de depozitare a DMS și extinderea unui serviciu regional de salubritate. În anul de gestiune 2011 activități majore nu s-au efectuat. Antreprenorul SRL "Geocorp" care se obliga prin contract de a construi 67 de platforme, nu și-a onorat obligațiunile și termenii prevăzuți, au fost construite 20 platforme din beton fără carcas metalic, deaceia contractul s-a reziliat. Construcția poligonului de stocare DMS s-a transferat pentru anul 2012 din motivul neîndeplinirii obligațiilor din partea aplicantului conform acordului de parteneriat.

Cost total precizat 9222,58 mii lei. Alocat FNDR 2012 suma 7776,0 mii lei. Valorificat 2,13 mii lei.

Obiective realizate:

- O autospecială achiziționată;
- 20 de platforme construite în varianta beton;

Situația curentă:

- S-a încheiat contractul de achiziții publice cu IPS Iprocom (perioada de execuție 2,5 luni) privind proiectarea poligonului de DMS în or. Nisporeni în suma de 149880 lei.
- La data de 30.03.2012 a fost lansată procedura de achiziții publice privind contractarea serviciilor de elaborare a panourilor informative care va informa populația despre scopul

proiectului. În urma Licitației Publice cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”.

Activități planificate pentru 2012:

- ✓ ***Desfășurarea campaniei publice de sensibilizare a opiniei publice;***
La data de 30.03.2012 a fost lansată procedura de achiziții publice privind contractarea serviciilor de elaborare a panourilor informative care va informa populația despre scopul proiectului. În urma Licitației Publice cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”.
- ✓ ***Construcția și amenajarea platformelor de precolectare a DMS de tip 3+1 și de tip 3mx1,5m;***
S-a inițiat procedura de achiziții publice conform graficului la lucrări de construcții și montaj a platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide "4+1" și "3+1" (BAP 34 din 02.05.2012 sub nr.1857-op/12), a avut loc deschiderea ofertelor, se evaluează ofertele.
- ✓ ***Construcția poligonului de stocare DMS în or.Nisporeni;***
- ✓ ***Procurarea containerelor cu roțile, eurocontainerelor, pubelelor și autospecialei cu volum de 10m³;***
S-a lansat procedura de achiziții publice (așteptare pentru publicare de către AAP).
- ✓ ***Extinderea serviciului de salubritate pentru toate localitățile beneficiare prin angajarea și instruirea personalului întreprinderii de salubritate și elaborarea unui plan de asigurare a durabilității serviciului de salubritate;***
- ✓ ***Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietate APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului.***

Denumirea proiectului:

IV. „Construcția platformelor pentru depozitarea deșeurilor solide/ managementul deșeurilor solide” Vatici (cod 9214)

Obiective realizate:

- Proiect tehnic pentru construcția poligonului elaborat;
- 2 autospeciale procurate;
- 308 containere pentru DMS procurate;
- Presa de balotat plasticul procurată;
- 72 platforme de precolectare a DMS construite

Situația curentă a proiectului:

- La moment proiectul tehnic se află la Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea proiectelor și Construcțiilor;
- SRL „Geocorp” finisează construcția platformelor de precolectare a DMS;
- În urma COP-lui nr. 1199-OP/12 din 30.03.2012, cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”;
- În urma Licitației Publice nr. 784/12 din 02.05.2012 cu achiziționarea Tehnicii de calcul, urmează a fi desemnat câștigătorul.

Activități planificate pentru 2012:

- La data de 23.05.2012 va avea loc Licitația Publică nr. 925/12 cu obiectul achiziției „servicii editorial-poligrafice și conștientizare a populației”;
- Finisarea construcției platformelor pentru precolectarea DMS;

- Elaborarea proiectului tehnic pentru construcția și amenajarea poligonului de către „IPROCOM”
- Construcția poligonului pentru depozitarea DMS;
- Crearea serviciului de salubritate;
- Campania publică de conștientizare;
- Procurarea urnelor stradale;
- Procurarea tehnicii de calcul, a programelor-soft și a mobilierului pentru Întreprinderea Municipală nou-creată.

Valorificat 2012:

- a) Salariul managerului de proiect – 2505,45 lei
- b) Verificarea la Serviciul de Stat pentru Expertizarea și Verificarea Proiectelor și Construcțiilor – 812,40 lei

Denumirea proiectului:

V. „Dezvoltarea sistemului de management integrat al deșeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea, crearea poligoanelor” Orhei (cod 9890)

Obiective realizate:

- a) a fost lansat proiectul la data de 6 aprilie 2012;

Situația curentă a proiectului:

- a) În urma COP-lui nr. 1199-OP/12 din 30.03.2012, cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”;
- b) În urma COP-lui nr. 1858-OP/12 din 14.05.2012, cu achiziționarea „Lucrărilor de construcție a 15 platforme pentru depozitarea selectivă a deșeurilor solide (4+1) (EURO), or. Orhei”, urmează a fi desemnat câștigătorul

Activități planificate pentru 2012:

- La data de 23.05.2012 va avea loc Licitația Publică nr. 925/12 cu obiectul achiziției „servicii editorial-poligrafice și conștientizare a populației”;
- Construcția a 15 platforme pentru precollectarea DMS.
- Lansarea campaniei publice de conștientizare;
- Procurarea autospeciălor cu încărcare laterală și marca euro;
- Procurarea a 300 containere tip EURO;
- Procurarea a 135 containere pentru colectarea plasticului (pubele);
- Procurarea presei de balotat;

Denumirea proiectului:

VI. „Managementul deșeurilor menajere în localitățile Telenești și Sîngerei”

Telenești (cod 9218)

Obiective realizate:

- 80 platforme de precollectare a deșeurilor construite;
- Proiect tehnic pentru construcția și amenajarea poligonului elaborat
- Autospecială de tip EURO procurată
- Tractor pentru dezapezire, maturare cu căuș de încărcat, plus remorcă procurate;
- Presa de balotat plasticul procurată
- 223 containere pentru colectarea DMS procurate;

- 110 containere pentru colectarea plasticului (pubele) procurate;
- Tehnica de calcul și programele-soft procurate pentru Întreprinderea Municipală.
- În urma evaluării ofertelor pentru lucrări de construcție a poligonului pentru depozitarea deșeurilor menajere solide în or. Telenești achiziția dată a fost declarată nulă pe motiv că nu au fost 3 oferte calificate, urmează licitație publică repetată

Situația curentă a proiectului:

- a) În urma COP-lui nr. 1199-OP/12 din 30.03.2012, cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”;

Activități planificate pentru 2012:

- La data de 23.05.2012 va avea loc Licitația Publică nr. 925/12 cu obiectul achiziției „servicii editorial-poligrafice și conștientizare a populației”;
- Lucrari de construcție și amenajare a poligonului de depozitare a DMS.;
- Sporirea capacităților personalului serviciului de salubritate.
- Campanie publică de conștientizare

Valorificat 2012:

- a) Salariul managerului de proiect – 2505,46 lei

Denumirea proiectului:

VII. „Crearea sistemelor de management integrat a deșeurilor menajere pentru 8 localități Soldănești” Cotiujenii Mari (cod 9891)

Obiective realizate:

- a) a fost lansat proiectul la data de 19 aprilie 2012;

Situația curentă a proiectului:

- a) În urma COP-lui nr. 1199-OP/12 din 30.03.2012, cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”;

Activități planificate pentru 2012:

- Construcția a 100 platforme pentru precollectarea DMS. La data de 23.05.2012 va avea loc Licitația Publică nr. 901/12 cu obiectul achiziției „100 platforme pentru depozitarea selectivă a deșeurilor solide (5,4x2.7m) (Cotiujenii Mari)”;
- Campania publică de conștientizare. La data de 23.05.2012 va avea loc Licitația Publică nr. 925/12 cu obiectul achiziției „servicii editorial-poligrafice și conștientizare a populației”;
- Procurarea și instalarea a 400 containere cu roțile pentru DMS;
- Procurarea a 100 urne stradale;
- Procurarea a 2 autospeciale cu încărcare laterală;
- Procurarea unui tractor cu remorcă;
- Procurarea a unui excavator;
- Procurarea tehnicii de calcul și a programelor-soft pentru Întreprinderea Municipală;

Denumirea proiectului:

VIII. „Dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar” Telenești (cod 9896)

Obiective realizate:

- a) a fost lansat proiectul la data de 19 aprilie 2012;

Situația curentă a proiectului:

- a) În urma COP-lui nr. 1199-OP/12 din 30.03.2012, cu achiziționarea Panourilor informative, a fost desemnat câștigător SRL „Vizol Studio”;
- b) În urma Licitației Publice nr. 784/12 din 02.05.2012 cu achiziționarea Tehnicii de calcul, urmează a fi desemnat câștigătorul.

Activități planificate pentru 2012:

- Procurarea mașinii pentru curățarea sistemului de canalizare;
- Procurarea mașinii de asenizare;
- Procurarea tehnicii de calcul și a programelor-soft pentru Întreprinderea Municipală;
- Efectuarea lucrărilor de construcții și montaj

Denumirea proiectului**IX. „Dezvoltarea social economică a satului Bujor prin renovarea drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200)” Bujor (cod 9895)**

Costul proiectului precizat: 2 166,67 mii lei

Suma alocată în 2012: 2 166,7 mii lei

Valorificat: 0 mii lei

1. Obiective realizate:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Expertizarea devizului pentru lucrările de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200);
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200), anunțul a fost publicat în BAP Nr.28 din 10.04.2012 ca Licitatia publică 755/12;
- Deschiderea ofertelor pentru lucrările de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200) la data 25.04.2012;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru panourile informative, anunțul a fost publicat în BAP Nr.22 din 20.03.2012 ca Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.1199-OP/12;
- Deschiderea ofertelor pentru panourile informative la data de 30.03.2012;
- Contractarea panourilor informative la data de 25.04.2012.

2. Situația curentă a proiectului:

- În urma evaluării ofertelor pentru lucrările de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200) achiziția dată a fost declarată nulă pe motiv că nu au fost 3 oferte calificate, urmează licitație publică repetată;
- Se confecționează panourile informative.

3. Activități planificate pentru 2012:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Achiziționarea și instalarea panourilor informative;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru lucrările de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200);
- Obținerea autorizației de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200);

- Achiziționarea lucrărilor de renovare a drumului L571 R33-Bujor-Mirești (km0+00-km3+200);
- Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietatea APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului.

Denumirea proiectului

X. „12000 cetățeni aprovizionați cu apă potabilă în 12 localități” Manoilești (cod 9897)

Costul proiectului precizat: 23 128,91 mii lei

Suma alocată în 2012: 5 000,0 mii lei

Valorificat: 0,0 mii lei

Obiective realizate:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru serviciile de proiectare;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru panourile informative, anunțul a fost publicat în BAP Nr.22 din 20.03.2012 ca Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.1199-OP/12;
- Deschiderea ofertelor pentru panourile informative la data de 30.03.2012;
- Contractarea panourilor informative la data de 25.04.2012.
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru tehnica de calcul, anunțul a fost publicat în BAP Nr.29 din 13.04.2012 ca Licităția publică nr.784/12;
- Deschiderea ofertelor pentru tehnica de calcul la data de 02.04.2012

Situația curentă a proiectului:

- Documentația pentru licitația serviciilor de proiectare a fost prezentată la Agenția Achiziții Publice la data de 26.04.2012, urmează a fi publicat anunțul în BAP;
- Se confecționează panourile informative;
- Sau evaluat ofertele pentru tehnica de calcul, urmează contractarea.

Activități planificate pentru 2012:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Obținerea certificatului de urbanism;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru serviciile de proiectare;
- Achiziționarea proiectului tehnic;
- Achiziționarea și instalarea panourilor informative;
- Achiziționarea mobilierului și utilajului;
- Elaborarea caietului de sarcini pentru lucrările de construcție a unei porțiuni de apeduct;
- Obținerea autorizației de construcție;
- Selectarea și contractarea antreprenorului care va executa lucrările de construcție a unei porțiuni de apeduct;
- Construcția unei porțiuni de apeduct;
- Recepția lucrărilor de construcție a unei porțiuni de apeduct;
- Extinderea serviciului de gestionare a sistemului de apeduct.

Denumirea proiectului

XI. „Construcția capitală a porțiunii de drum de 12 km pentru 7 localități din regiunea Centru – acces direct la magistrala națională” Rezeni (cod 9658)

Costul proiectului precizat: 111 404,58

Suma alocată în 2012: 8 139,1 mii lei

Valorificat: 38,58 mii lei

Obiective realizate:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru serviciile de proiectare;
- A fost recepționat proiectul tehnic pentru lucrările de construcție a drumului;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru panourile informative, anunțul a fost publicat în BAP Nr.22 din 20.03.2012 ca Concurs prin cererea ofertelor de prețuri nr.1199-OP/12;
- Deschiderea ofertelor pentru panourile informative la data de 30.03.2012;
- Contractarea panourilor informative la data de 25.04.2012.

Situația curentă a proiectului:

- La moment proiectul tehnic se afla la serviciul de stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor și construcțiilor, urmează obținerea raportului de verificare;
- Se confecționează panourile informative.

Activități planificate pentru 2012:

- Obținerea raportului de verificare a proiectului tehnic;
- Achiziționarea și instalarea panourilor informative;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziție pentru lucrările de construcție a unei porțiuni de drum din cadrul proiectului;
- Obținerea autorizației de construcție;
- Selectarea și contractarea antreprenorului care va executa lucrările de construcție a unei porțiuni de drum din cadrul proiectului;
- Construirea unei porțiuni de drum din cadrul proiectului;
- Recepția lucrărilor de construcție a unei porțiuni de drum din cadrul proiectului.

Denumirea proiectului

XII. „Colaborarea regională pentru îmbunătățirea condițiilor social-economice a s.Sireți și s.Roșcani, raionul Strășeni” Sireți (cod 9894)

Costul proiectului precizat: 10 389,80 mii lei

Suma alocată în 2012: 9500,0 mii lei

Valorificat: 0 lei

Obiective realizate:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de reparații capitale a podului din s.Roșcani, anunțul a fost publicat în BAP Nr.24 din 27.03.2012 ca Licitația publică Nr.648/12;

- Deschiderea ofertelor pentru reparația capitală a podului din s.Roșcani a avut loc la data de 11.04.2012; (a fost declarată nula din motivul neprezentării ofertelor)
- Deschiderea repetată a ofertelor pentru reparația capitală a podului din s.Roșcani a avut loc la data de 27.05.2012;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de reparații capitale a porțiunii de 1,8 km de drum, anunțul a fost publicat în BAP Nr.24 din 27.03.2012 ca Licitația publică Nr.647/12;
- Deschiderea ofertelor pentru lucrările de reparații capitale a porțiunii de 1,8 km de drum la data de 11.04.2012 (a fost declarată nulă din lipsa a 3 oferte calificate);
- Contractarea panourilor informative la data de 25.04.2012.

Situația curentă a proiectului:

- Procedura de achiziții publice pentru lucrările de reparație capitală a podului din s.Roșcani a fost declarată nulă, urmează licitația repetată;
- Procedura de achiziții publice pentru lucrările de reparații capitale a porțiunii de 1,8 km de drum a fost anunțată repetat cu deschiderea ofertelor la data de 18.05.2012;
- Se confecționează panourile informative;

Activități planificate pentru 2012:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Obținerea certificatului de urbanism;
- Achiziționarea și instalarea panourilor informative;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de reparații capitale a porțiunii de 1,8 km de drum;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de reparații capitale a podului din s.Roșcani;
- Obținerea autorizației de construcție;
- Reparația capitală a podului din s.Roșcani;
- Reparația capitală a porțiunii de 1,8 km de drum;
- Recepția lucrărilor de reparație capitală a podului din s.Roșcani;
- Recepția lucrărilor de reparație capitală a porțiunii de 1,8 km de drum;
- Organizarea evenimentului de încheiere a proiectului cu semnarea oficială a contractelor de transmitere în proprietatea APL a bunurilor procurate în cadrul proiectului.

Denumirea proiectului

XIII. „Îmbunătățirea coeziunii infrastructurii de drumuri R3-E581 în Regiunea de Dezvoltare Centru” (cod 9225)

Costul proiectului precizat: 131 831,18 mii lei

Suma alocată în 2012: 2 290,0 mii lei.

Valorificat: 0 lei.

Obiective realizate:

- Pregătirea evenimentului oficial de lansare;
- Elaborarea și semnarea acordului de parteneriat;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru serviciile de proiectare a reabilitării porțiunii de 18,4 km de drum;
- Elaborarea caietului de sarcini și lansarea procedurii de achiziții publice pentru lucrările de construcție a 4,57 km de drum;

- Construcția porțiunii de 4,57 km de drum până la imbrăcămintea asfaltică;
- A fost recepționat proiectul tehnic cu raportul de verificare, pentru lucrări de reabilitare a unei porțiuni de 18,4 km de drum;

Situația curentă a proiectului:

- Este înaintată cererea de finanțare pentru finalizarea construirii porțiunii de 4,57 km de drum și pentru reabilitarea a 18,4 km de drum prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Activități planificate pentru 2012:

- Participarea cu contribuția pentru finalizarea construirii porțiunii de 4,57 km de drum și pentru reabilitarea a 18,4 km de drum prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Denumirea proiectului:

XIV. „Extinderea sistemului integrat de management a deșeurilor solide al orașului Șoldănești și Rezina, amplasate în bazinul râului Ciorna” Șoldănești

Costul proiectului precizat: 4 043,61 mii lei

Obiective realizate:

- au fost actualizați indicatorii proiectului, planul de implementare a proiectului și planul de achiziții publice,
- a fost finalizat studiul diagnostic a IM Regia Apa Șoldănești,
- a fost elaborat proiectul de execuție a Depozitului DMS din Șoldănești de către IPS „Iprocom”,
- a fost elaborat un studiu de referință pentru micro-regiunea Șoldănești.

Denumirea proiectului

XV. „Creșterea eficienței energetice a spitalului regional Orhei”

Costul proiectului precizat: 1671,62 mii lei; (104 476 Euro)

Suma alocată: 1671,62 mii lei

Valorificat 2012: 457,770 mii lei

Obiective realizate:

- A fost finalizat studiul pentru determinarea măsurilor de eficiență energetică necesare pentru a îmbunătăți situația la spitalul din Orhei, cu sprijinul al doi experți internaționali. Ca rezultat, a fost modificată una dintre măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice în raionul Orhei, și anume: instalarea sistemului inteligent de monitorizare a energiei, pentru a avea o imagine clară asupra tuturor tipurilor de consum de energie în spital (energie electrică, gaze naturale, energie termică și apă caldă), și nu numai a consumului de energie electrică, care constituie circa 30% din consumul total de energie.
- Concluziile studiului au fost prezentate la 27 ianuarie 2012, în Orhei, în sala de ședințe a Consiliului Raional. Studiului de fezabilitate elaborat.
- Au fost identificate domeniile de intervenție prioritare ale proiectului și anume:
- Schimbarea ferestrelor și ușilor externe ale Blocului de maternitate ale spitalului cu o suprafață totală de circa 800 m².

- Instalarea sistemului inteligent de măsurare a consumului de energie (Smart Energy Monitoring System - în eng.) în spital
- A fost creat prin decizia Comitetul de implementare și monitorizarea implementării proiectului.
- A fost elaborat devizul de cheltuieli pentru schimbarea ferestrelor (suma estimativă de circa 1,1 milioane lei)
- A fost aprobat (verificat) devizul de cheltuieli pentru schimbarea ferestrelor de către instituțiile abilitate.
- A avut loc licitația publică nr.1809/11 publicată în BAP din 28 octombrie 2011 pentru obiectul de achiziție „Schimbarea ferestrelor la Centrul Perinatal Raional, parte componentă a spitalului Raional Orhei”.
- A fost semnat contractul cu nr. 25/5 din 26.12.2012 cu firma ”Fermoplast” SRL care a câștigat concursul ce ține de licitația publică nr.1809/11 publicată în BAP din 28 octombrie 2011 pentru obiectul de achiziție „Schimbarea ferestrelor la Centrul Perinatal Raional, parte componentă a spitalului Raional Orhei”.
- A fost contractat supraveghetorul tehnic pentru supravegherea lucrărilor de schimbare a ferestrelor la Centrul Perinatal Raional, parte componentă a spitalului Raional Orhei.

Situația curentă a proiectului:

- Suntem la etapa de finalizare (pînă la sfîrșitul lunii mai 2012) a lucrărilor de schimbare a ferestrelor la Centrul Perinatal parte a spitalului raional Orhei (la moment suntem la etapa de aprobare a sumei adiționale de finanțare a lucrărilor de finisare la exteriorul ferestrelor instalate la Centrul Perinatal);
- Suntem la etapa de finalizare a conceptului privind instalarea unui sistem inteligent de măsurare a consumului de energie la spitalul Orhei.

4. Activități planificate pentru 2012:

Investiții fizice

Schimbarea ferestrelor exterioare ale Centrului Perinatal

- Finalizarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor și ușilor exterioare ale Centrului Perinatal.
- Monitorizarea lucrărilor.

Instalarea Sistemului inteligent de monitorizare a consumului de energie

- Finalizarea și prezentarea (31 mai 2012) a conceptului de sistem inteligent de monitorizare a energiei.
- Elaborarea proiectului pentru sistemul de monitorizare a energiei și aprobarea acestuia de către organele de stat corespunzătoare. Elaborarea caietului de sarcini pentru angajarea companiei care va efectua lucrările de instalare a contoarelor. Semnarea contractului cu câștigătorul și începerea lucrărilor de instalare.
- Contractarea supraveghetorului tehnic pentru lucrările de instalare a sistemului de monitorizare a energiei la spitalul raional Orhei.
- Contractarea unui expert pe termen scurt pentru verificare și control al calității sistemului de monitorizare a energiei la spitalul din Orhei.

Îmbunătățirea managementului serviciului public

- Pregătirea și desfășurarea atelierului de lucru "eficiență energetică în spitale - schimb de experiență" - Prezentarea sistemului inteligent de monitorizare a energiei și a rezultatelor în cadrul unui eveniment public.
- Angajarea companiei / experților pentru elaborarea cursului de instruire "Managementul pentru eficiență energetică în spitale". Începerea elaborării cursului.
- Pregătirea și realizarea vizitei de studiu la un proiect de succes implementat în domeniul eficienței energetice relevant pentru spitalul din Orhei.

- Contractarea companiei/ONG-ului/ consultantilor pentru elaborarea materialelor informative. Elaborarea design-ului materialelor de informare și de sensibilizare.

Planificarea, monitorizarea și gestionarea

- *Elaborarea unui plan de management pentru eficiență energetică.* Dezvoltarea conceptului de plan de management pentru eficiență energetică pentru Spitalul Regional din Orhei.
Facilitarea Comitetului director pentru activitatea de implementare a proiectului: Organizarea ședințelor de coordonare a *proiectului*, pregătiri și logistică