

COORDONAT:

Lilia DABIJA

Secretar general

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale



APROBAT

Pavel TROFIN

Director ADR Centru

Raport de activitate al ADR Centru pentru anul 2022, trimestrul I

Nr. crt.	Acțiuni	Indicatori de monitorizare	Termen limită de realizare	Responsabil	Indicatori atinși
Obiectivul 1: Asigurarea activității de planificare și cooperare regională					
Riscuri:					
1. Interes scăzut din partea potențialilor participanți la Apelurile competitive					
2. Capacitate insuficientă la nivelul APL a orașelor de a elabora și implementa proiectele din domeniu					
3. Lipsă de cvorum la ședințele CRD Centru					
4. Neclaritate/lipsă de documente aprobate de nivelul APC cu privire la politicile din domeniul specializării inteligente					
5. Extinderea perioadei de pandemie					
1.1	Acordarea suportului necesar orașelor Ungheni și Orhei în vederea implementării Programului Național de dezvoltare a orașelor poli de creștere	Nr. consultări oferite Nr. acțiuni comune desfășurate	Tim. I-IV	SPCR	Realizat: 2 consultații oferite
1.2	Consultarea APL-urilor cu privire la revitalizarea urbană (elaborarea și actualizarea programelor de revitalizare urbană); facilitarea dezvoltării Rețelei Naționale de Revitalizare Urbană	2 PRU-uri noi elaborate consultate de către ADRC 2 PRU-uri actualizate consultate de către ADRC	Trim. I-II	SPCR	Realizat: 2 consultări oferite 1 PRU consultat 1 PRU avizat
1.3	Participare în cadrul Comitetului Comun de Programare (CCP) a Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2021-2027 și în cadrul Comitetului Comun de Monitorizare a POC România - Republica Moldova 2014-2020	Nr. ședințe Nr. doc. consultate	Tim. I-IV	SPCR	Realizat: 4 documente consultate

1.4	Participare în cadrul Grupului național de lucru pentru coordonarea implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională	Nr. ședințe Nr. doc. consultate	Tim. I-IV	SPCR	Realizat: 5 documente consultate
1.5	Facilitarea desfășurării atelierelor de lucru în contextul implementării proiectului "MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică"	Nr. Centre de Informare Turistică create;	Trim. I	SPCR SA	Realizat: 7 Centre de Informare Turistică create;
1.6	Organizarea campaniei de conștientizare și sensibilizare a populației privind utilizarea rațională a apei potabile și protejarea mediului (Ziua Mondială a Apei) în contextul implementării proiectului „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei” (SlovakAid).	Nr. evenimente organizate Nr. instituții/ organizații participante Nr. persoane instruite	Trim. I, II	SPCR SA	Realizat parțial: 1 eveniment organizat 5 actori participanți 20 persoane participante
1.7	Participare în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte în cadrul programelor transfrontalier/transnaționale	Nr. proiecte depuse Nr. proiecte selectate pentru finanțare	Trim. I-IV	SPCR	Realizat parțial: 1 formular de aplicare completat
1.8	Facilitarea de către ADR Centru a procesului de mobilizare de finanțări adiționale (inclusiv cofinanțării) și consolidarea parteneriatelor cu partenerii de dezvoltare	Nr. parteneriate stabilite/facilitate Nr. consultări acordate	Trim. I-IV	SPCR	Realizat: 1 Acord de parteneriat semnat cu ANTRIM
1.9	Organizarea și desfășurarea ședințelor ordinare/extraordinare ale CRD Centru	Nr. ședințe organizate	Trim. I-IV	ADR Centru	Realizat: 1 ședință ordinară organizată; 1 proces-verbal elaborat
Obiectivul 2: Asigurarea managementului integrat al proiectelor					
Riscuri:					
<ol style="list-style-type: none"> Proceduri de achiziții publice repetate, amânarea perioadei de implementare Neonorarea obligațiilor de cofinanțare a beneficiarilor finali Majorarea costurilor materialelor utilizate la executarea lucrărilor în cadrul proiectelor Impactul covid-19 Falimentarea întreprinderilor de executare a lucrărilor 					
2.1	Implementarea proiectelor de sporire a atractivității turistice	Nr. proiecte inițiate Nr. proiecte finalizate Nr. atracții turistice construite	Trim. I-IV	SMIP	Realizat parțial: 5 proiecte inițiate 1 proiect tehnic elaborat

		<p>Nr. atracții turistice renovate</p> <p>Nr. atracții turistice amenajate</p> <p>Suprafața amenajată, ha</p> <p>Km de drum de acces construit/renovat</p> <p>Nr. locuri de cazare create</p>	Trim. I-IV	SMIP	Realizat parțial: 1 proiect inițiat
2.2	Implementarea proiectelor de a revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice.	<p>Nr. proiecte inițiate</p> <p>Nr. proiecte finalizate</p> <p>Nr. zone de agrement/parcuri/alei/spații publice amenajate</p> <p>Nr. stații/parcări amenajate</p> <p>Nr.complexe multifuncționale</p>	Trim. I-IV	SMIP	Realizat parțial: 9 proiecte inițiate
2.3	Implementarea proiectelor de aprovizionarea cu apă și sanitație.	<p>Nr. proiecte inițiate</p> <p>Nr. proiecte finalizate</p> <p>Km de rețele de apeduct construite/reabilitate</p> <p>Nr. stații de captare a apei construite/reabilitate</p> <p>Nr. stații tratare a apei potabile</p> <p>construite/reabilitate/dotate</p> <p>Nr. stații de pompare a apei potabile</p> <p>construite/reabilitate</p> <p>Nr. castele de apă construite/reabilitate;</p> <p>Nr. rezervoare de apă potabilă</p> <p>construite/reabilitate;</p> <p>Nr. rețele de canalizare construite/reabilitate;</p> <p>Stații de epurare a apelor uzate construite/reabilitate;</p> <p>Stații de pompare a apelor uzate construite/reabilitate;</p>	Trim. I-IV	SMIP	Realizat parțial: 9 proiecte inițiate

				Localități ce au acces la sistemul de AAP construit/reabilitat; Localități ce au acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat; Nr. persoane cu acces la sistemul de AAP construit/reabilitat; Nr. persoane cu acces la sistemul de canalizare construit/reabilitat; Nr. proiecte tehnice elaborate;	Trim. I-IV	SMIP	Realizat parțial: 1 proiect finalizat;
2.4	Implementarea proiectelor de infrastructură a drumurilor regionale și locale.			Nr. proiecte inițiate; Nr. proiecte finalizate; Km de drum local sau regional construit/reparat; Nr. poduri/podețe construite/reabilitate; Nr. localități cu acces la drum construit/reabilitat; Nr. persoane cu acces la drum construit/reabilitat;	Trim. I-IV	SMIP	Nerealizat
2.5	Implementarea proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice.			Nr. proiecte inițiate; Nr. proiecte finalizate; Numărul clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică; Suprafața clădirilor publice renovate prin măsuri de eficiență energetică; Suprafețe termoizolate, m2; Nr. centrale termice construite/renovate; Nr. puncte termice instalate. Nr. cazane noi instalate;	Trim. I-IV	SMIP	

		Nr. sisteme solare de preparare a apei calde menajere; Km de conducte exterioare construite/renovate; Km de rețele termice interne;				
2.6	Elaborarea documentației tehnice pentru reconstrucția stației de tratare a apei potabile din or. Ialoveni	Documentație tehnică elaborată	Trim. I	SMIP SA	Realizat: Documentație tehnică elaborată	
2.7	Elaborarea planului de achiziții publice, publicarea anunțurilor de intenție	1 plan elaborat și plasat Nr. de anunțuri	Trim. I	SMIP	Realizat: 1 plan elaborat 16 anunțuri de intenție	
2.8	Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice finanțate din FNDR	Nr. proceduri	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 10 proceduri	
2.9	Monitorizarea implementării proiectelor de dezvoltare regională.	Nr. vizite de monitorizare	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 15 vizite de monitorizare	
2.10	Raportarea privind progresul implementării proiectelor.	Nr. contracte de finanțare încheiate	Trim. I	SMIP	Realizat: 13 contracte de finanțare încheiate;	
		Nr. recepții organizate	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 1 recepție finală 2 recepții (<i>lucrări efectiv efectuate</i>)	
		Nr. procese verbale de lucrări executate	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 5 procese-verbale de lucrări executate semnate;	
		Nr. planuri de monitorizare progres săptămânal	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 13 planuri elaborate	
		Nr. rapoarte trimestriale	Trim. I-IV	SMIP	Nerealizat (<i>proiectele implementate nu au suferit progres in trim.I</i>)	
		Nr. rapoarte finale	Trim. I-IV	SMIP	Nerealizat <i>Nu au existat proiecte finalizate</i>	
2.11	Elaborarea planurilor de implementare pentru proiectele noi și actualizarea planurilor de implementare și activitate a proiectelor trecătoare	Nr. planuri elaborate Nr. planuri actualizate	Trim. I-IV	SMIP	Realizat: 15 planuri elaborate 10 planuri actualizate	

Obiectivul 3: Asigurarea monitorizării și evaluării proiectelor de dezvoltare regională						
Riscuri:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Restricții pandemice de deplasare 2. Tergiversarea procesului de implementare a proiectelor investiționale 3. Indicatori nerealizați în termeni prestabiliți 4. Limitarea în cheltuieli de deplasare 						
3.1	Desfășurarea activităților de monitorizare a implementării proiectelor de dezvoltare regională	Nr. de vizite în teritoriu Nr. de fișe de observație	Trim. I-IV	SME, SMIP	Realizat: 5 vizite în teritoriu 20 fișe de observație	
3.2	Facilitarea desfășurării monitorizării post implementare a proiectelor de dezvoltare regională	Nr. proiecte monitorizate Nr. rapoarte de rapoarte	Trim. I-IV	SME	Realizat: 6 proiecte monitorizate 1 raport elaborat	
3.3	Evaluarea impactului proiectelor de dezvoltare regională	Nr. de rapoarte	Trim. I-IV	SME	Realizat: 1 raport de evaluare impact	
3.4	Desfășurarea procesului de consolidare CIM	1 registru al riscurilor aprobat 1 raport de autoevaluare CIM elaborat 1 declarație de răspundere managerială plasată	Trim. I	SME	Realizat: 1 Registru consolidat al riscurilor aprobat 1 Raport de autoevaluare CIM expediat către MIDR 1 Declarație de răspundere managerială semnată și plasat	
Obiectivul 4: Asigurarea dezvoltării capacităților actorilor locali și regionali						
Riscuri:						
1. Interes scăzut din partea beneficiarilor						
4.1	Organizarea activităților de instruire a APL în contextul Apelurilor competitive (anuale și multianuale)	Nr. de instruiți desfășurate;	Trim. I-II	ADRC	Nerealizat: Apelurile anuale nu au fost lansate	
4.2	Facilitarea desfășurării instruirilor APL în contextul Apelului cu privire la proiectele de reabilitare și dezvoltare a infrastructurii locale	Nr. de instruiți facilitate;	Trim. I	ADRC	Realizat: 6 instruiți organizate în cadrul Concursului de propuneri de proiecte locale	
Obiectivul 5: Asigurarea activității administrativ-financiare și de comunicare a ADR Centru						
Riscuri:						
1. Nevalorificarea integrală a bugetului planificat						
5.1	Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR Centru, pe surse de finanțare.	Nr. bugete elaborate	Trim. I	SA	Realizat: 9 bugete elaborate;	

5.2	Executarea bugetului operațional ADRC pe surse.	Nr. executate/elaborate	Trim. I	SA	Realizat: 11 bugete executate/elaborate (inclusiv pe surse externe);
5.3	Raportarea și analiza financiară	Nr. rapoarte Nr. note informative prezentate	Lunar/ Trimestrial/ anual	SA	Realizat: 3 rapoarte (IPC 21); 3 rapoarte (Munca-1, 5-CI, 2-INV); 8 rapoarte (IALS21, TFD19, FORPRO, 1-TR-AUTO, 2-INV, M3, VEN12, 1-BE);
5.4	Auditarea, verificarea activității ADRC	Nr. misiunilor de audit	Trim. I-II	SA	Realizat: 2 misiuni de audit;
5.5	Gestionarea surselor de informare și comunicare ale ADR Centru	Nr. comunicate elaborate Nr. albume foto publicate Nr. documente plasate	Trim. I-IV	SA	Realizat: 34 comunicate elaborate/plasate; 2 albume foto publicate; 12 documente plasate;

Elaborat:


/ Alina BUJOR-LUCA, șef interimar Secție Planificare și cooperare regională



Oleg SECRIERU, șef Secție Managementul integrat al proiectelor




/ Natalia GARPAN, șef Secție Administrativă



/ Natalia VEVERIȚĂ, șef Secție Monitorizare și Evaluare

Coordonat:

Igor MALAI, Șef al Direcției politici de dezvoltare regională



Sergiu TĂBĂCARU, Șef Secție relații cu instituțiile de dezvoltare regională

