



**Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru**



Regiunea de Dezvoltare Centru

*Aprobat prin decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru
nr. 01-01 din 12.02.2014*

Raport privind implementarea Planului Operațional Regional 2013-2015



Ialoveni, 2014

Sumar:

Nr.	Subiect	
I.	Context.....	3
II.	Regiunea de Dezvoltare Centru.....	3
III.	Cadrul legal și instituțional.....	3
IV.	Cadrul strategic.....	5
V.	Finanțarea POR 2013-2015.....	5
VI.	Structura POR 2013-2015. Programe și proiecte de dezvoltare regională.....	5
	P 1 Modernizarea și dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere și conexiunilor internaționale.....	8
	P 2 Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de tratare a apei.....	10
	P 3 Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și facilitățile publice.....	12
	P4 Îmbunătățirea mediului de afaceri și stimularea IMM-urilor și întreprinderilor începătoare din industria prelucrătoare.....	13
	P 5 Dezvoltarea sectorului logistic și a legăturilor funcționale cu capitala (mun.Chișinău).....	15
	P 6 Dezvoltarea sistemelor integrate de management pentru prelucrarea deșeurilor solide, precum și crearea poligoanelor moderne de depozitare a deșeurilor nereciclabile.....	16
	P 7 Dezvoltarea infrastructurii de turism, servicii și marketing.....	18
	P 8 Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea capacităților.....	20
VII.	Activități prioritare.....	20
VIII.	Informare și publicitate.....	22

Context

Program Operațional Regional	Aria de eligibilitate: Regiunea de Dezvoltare Centru
	Perioada de programare: 2013-2015
Raport anual de implementare	Anul raportării: 2013
	Data aprobării 12.02.2014

Planul Operațional Regional (în continuare POR) reprezintă un document de programare la nivel regional care asigură implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Centru (2010-2016) (în continuare SDR Centru 2010-2016), prevăzut pentru o perioadă de 3 ani.

POR asigură platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe, proiecte și activități prioritare pe termen mediu prin mobilizarea capacităților actorilor regionali și ai grupurilor de interes, încurajând angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională și locală prin soluționarea problemelor și utilizarea durabilă a resurselor.

POR implementează elemente importante ale SDR Centru 2010-2016 și Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (2013-2015) (în continuare SNDR 2013-2015), **principalul obiectiv al POR constituindu-l dezvoltarea echilibrată a regiunii**, prin valorificarea potențialului regional și local de dezvoltare, îmbunătățirea condițiilor infrastructurale și ale mediului de afaceri, modernizarea serviciilor publice.

POR 2013-2015 a fost elaborat în rezultatul dezvoltării, evaluării și aprobării proiectelor de dezvoltare regională identificate în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte organizat în perioada martie – iulie 2012. Desfășurarea Apelului de Propuneri de Proiecte este realizată conform Manualului operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (în continuare FNDR).

N.B. În conformitate cu legislația în vigoare, anual, sunt elaborate Rapoarte privind implementarea Planului Operațional Regional.

Regiunea de Dezvoltare Centru

Regiunea de Dezvoltare Centru (în continuare RDC) este situată în partea centrală a țării și cuprinde 13 raioane (Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni). Suprafața totală a regiunii este de 10636 km² (1.063.600 mii ha) sau 31% din suprafața totală a țării, fiind cea mai mare regiune ca mărime din cele 6 ale Republicii Moldova. În regiune locuiesc 1 060,8 mii locuitori (2013), dintre care doar circa 19,3% locuiesc în mediul urban. Centrul regiunii de dezvoltare este orașul Ialoveni.



Cadrul legal și instituțional

Cadrul legal:

- Lege nr.438 din 28.12.2006 privind **dezvoltarea regională în Republica Moldova**
- Hotărîre nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
- Hotărîre nr.933 din 18.12.2012 cu privire la **Documentul Unic de Program** pentru anii 2013-2015
- Hotărîre nr.685 din 4.09.2013 cu privire la **Strategia Națională de Dezvoltare Regională** pentru anii 2013-2015

Cadrul instituțional:

- **Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale** (în continuare CNCDR) este o structură funcțională de competență generală, fără personalitate juridică, constituită în scopul aprobării, promovării și coordonării la nivel național a obiectivelor politicii de dezvoltare regională. În componența CNCDR intră miniștri și membrii ai CRD din regiunile de dezvoltare.
- **Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor** - autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională.
- **Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională** – sursa de finanțare a programelor și proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de dezvoltare regională, acesta activează în baza Regulamentului de activitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008. Alocațiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate pentru anul respectiv, cu excepția veniturilor cu destinație specială prevăzute de legislație, precum și alte surse care nu contravin legislației.
- **Consiliul Regional pentru Dezvoltare** este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni constituită pentru coordonarea și promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare la nivel local. CRD este format în baza principiului parității între reprezentanții autorităților publice și sectorului privat (mediu de afaceri și sector civil). CRD Centru este compus din 52 de membrii, câte 4 reprezentanți din fiecare raion. Consiliu aprobă SDR și POR.
- **Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR)** – reprezintă instituții publice necomerciale, subordonate MDRC, create pentru implementarea strategiei de dezvoltare regională și a planului operațional, executarea deciziilor consiliilor regionale de dezvoltare și implementarea proiectelor investiționale. ADR Centru este constituit din următoarele subdiviziuni: secția planificare strategică și programare, secția managementul proiectelor, secția finanțe și achiziții, secția administrativă.

N.B. Agenția de Dezvoltare Regională este responsabilă de elaborarea POR-ului, care ulterior este prezentat Consiliului Regional pentru Dezvoltare pentru aprobare.

Cadrul strategic

Documentele de politici regionale constituie instrumentele cheie în dezvoltarea regională. Ele cad sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici și a Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova. La nivel regional pot fi distinse patru tipuri de documente de politici fiecare din ele avînd un anumit orizont de planificare.

Documentul regional de politici	Orizontul de planificare
Strategia de dezvoltare regională	7 ani
Planul operațional regional	3 ani
Planul anual de acțiuni	1 ani
Strategii regionale sectoriale	nu este prescris

Priorități de dezvoltare conform SDR 2010-2016:




Finanțarea POR 2013-2015

Proiectele de dezvoltare regională și activitățile prioritare incluse în POR 2013-2015 sunt finanțate din mijloacele FNDR, a partenerilor de dezvoltare și contribuția autorităților publice locale. Din sursele FNDR sunt finanțate doar proiectele care au fost incluse în DUP 2013-2015, astfel din totalul de 62 de proiecte incluse în DUP, 28 de proiecte sunt din RDC. De asemenea, pe parcursul anului 2013, 2 proiecte de dezvoltare regională au fost finanțate cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Structura POR 2013-2015. Programe și proiecte de dezvoltare regională

POR 2013-2015 este structurat pe **8 programe** în scopul realizării priorităților și măsurilor SDR Centru. Fiecare program conține o descriere succintă a situației în domeniile prioritare SDR Centru, obiectivele specifice domeniilor avizate, propuse pentru perioada 2013-2015, indicatori, proiecte și activități de implementare a proiectelor și programelor POR. Fiecare program este completat cu tabele ce includ proiectele specifice programului, beneficiarii, perioada de implementare și valoarea proiectului de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor în cauză, indicatorii de produs și rezultat.



POR 2013-2015 conține **50 de proiecte de dezvoltare regională**, beneficiarii cărora sunt autoritățile publice locale de nivelul I și II din RDC, iar în anumite situații și instituții publice subordonate autorităților publice centrale.




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională destinată implementarea proiectelor din POR 2013-2015 a fost de **87,286.70** mii lei ceea ce constituie circa **6%** din valoarea proiectelor incluse în plan.




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei





Figura E. Repartizarea proiectelor conform programelor de dezvoltare

Figura F. Proiecte de dezvoltare conform raioanelor din RDC, inclusiv ADR Centru

Programul 1. Modernizarea și dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere și a conexiunilor internaționale

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 18
- Total proiecte implementate: 3




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de **20,261.00 mii lei**.




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite **4.545 km** de drum ceea ce constituie **1,8 %** din ținta propusă pentru indicatorul de program.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
Drum regional și local reabilitat (km)	Realizat	4.545			
	Țintă	14.33			
	Bază	0.00			
Drum regional și local construit (km)	Realizat	0.00			
	Țintă	0.00			
	Bază	0.00			
Țintă-program		220.44 km de drum reabilitat sau construit			

Programul 2. Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de tratare a apei

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 7
- Total proiecte implementate: 1




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională în acest domeniu de intervenție a fost de **16,691.0 mii lei**.




Figura C. *Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei*




Figura D. *Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei*

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite **27 km** de rețele de aprovizionare cu apă ceea ce constituie **68,4 %** din ținta propusă pentru indicatorul de program, precum și 1 stație de tratare a apei.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
Rețele de aprovizionare cu apă construire, km	Realizat	27.0			
	Țintă	22.1			
	Bază	0.00			
Stații de tratare construite, unități	Realizat	1			
	Țintă	1			
	Bază	0			
	Țintă-program	• 3 stații de epurare a apelor uzate construite; • 6 stații de pompare construite; • 126,827 km de rețea de canalizare (gravitațională și sub presiune) construită; • 1 stație de tratare; • 39,582 km de apeduct construit; • 1 laborator chimic construit și dotat cu echipament.			

Programul 3. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și facilitățile publice

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 1
- Total proiecte implementate: 1




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională în acest domeniu de intervenție a fost de **5,061.80 mii lei**.




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, a fost instalat un sistem inteligent de măsurare a consumului de energie, schimbate ferestre cu o suprafață de 475 m² și izolarea termică a pereților exteriori de 3871.25 m² în spitalul raional Orhei pentru a contribui la realizarea țintei programului.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
Sistem inteligent de măsurare a consumului de energie instalat spitalul raional Orhei	Realizat	1			
	Țintă	1			
	Bază	0			
Schimbarea ferestrelor la blocul Terapeutic spitalul raional Orhei, m ²	Realizat	475.26			
	Țintă	1257.52			
	Bază	782,26			
Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare renovată la blocul Pediatric, spitalul raional Orhei	Realizat	1			
	Țintă	1			
	Bază	0			
Izolarea termică a pereților exteriori la blocul Terapeutic, spitalul raional Orhei, m ²	Realizat	3871.25			
	Țintă	3871.25			
	Bază	0.00			
Țintă-program		Reducerea consumului de energie cu 30% la spitalul raional Orhei.			

Programul 4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și stimularea IMM-urilor și întreprinderilor începătoare din industria prelucrătoare

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 2
- Total proiecte implementate: 0




Figura A. *Proiecte de dezvoltare regională*




Figura B. *Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei*




Figura C. *Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei*




Figura D. *Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei*

În anul 2013, în cadrul acestui program, nu au fost realizate proiecte.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
	Realizat				
	Țintă				
	Bază				
	Țintă-program	1 incubator de afaceri creat în cadrul zonei investiționale "GREENFIELD"; 1 centru de afaceri creat în or. Telenеști.			

Programul 5. Dezvoltarea sectorului logistic și a legăturilor funcționale cu capitala

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 1
- Total proiecte implementate: 0




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013

În anul 2013, în cadrul acestui program, nu au fost realizate proiecte.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
	Realizat				
	Țintă				
	Bază				
	Tiță-program	1 casă de ambalare a produselor agricole construită; 150 de fermieri instruiți.			

Programul 6. Dezvoltarea sistemelor integrate de management pentru prelucrarea deșeurilor solide, precum și crearea poligoanelor moderne de depozitare a deșeurilor nereciclabile

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 14
- Total proiecte implementate: 3




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de **42,524.00 mii lei**.




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite **2 poligoane și 474 de platforme de colectare a deșeurilor**, iar serviciul de salubritate din or. Șoldănești a fost dotat cu echipament necesar.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
Poligon de depozitare MDS construit, unități	Realizat	2			
	Țintă	2			
	Bază	0			
Platforme de colectare construite, unități	Realizat	474			
	Țintă	474			
	Bază	0			
Populație cu acces la servicii îmbunătățite (nr. contracte), nr. persoane	Realizat	77700			
	Țintă	103492			
	Bază	16800			
Servicii de salubritate dotate cu echipament (autospeciale, tractoare etc.), unități	Realizat	1			
	Țintă	-			
	Bază	0			
Gunoști neautorizare lichidate, unități	Realizat	50			
	Țintă	-			
	Bază	0			
Țintă-program		• 9 poligoane de stocare a deșeurilor solide construite; • 1558 platforme de colectare construite (dotate cu containere); • 97 de gunoști neautorizate lichidate; • Servicii de salubritate dotate cu echipament (autospeciale, tractoare etc.); • 1 Plan de management al râului Bîc elaborat; • 1 festival al râului Bîc organizat.			

Programul 7. Dezvoltarea infrastructurii de turism, servicii și marketing

Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:

- Total proiecte: 7
- Total proiecte implementate: 2




Figura A. Proiecte de dezvoltare regională




Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de **2,748.70 mii lei**.




Figura C. Mijloace financiare contractate și executate în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei




Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, a fost inițiat construcția unui **complex turistic sportiv** în s.Vălcineți, r-n Călărași și reconstrucția **complexului Conacul Manuc Bey** din or.Hîncești.

Indicatori	Puncte de reper	2013	2014	2015	Total
Obiective incluse în circuitul turistic	Realizat	0			
	Țintă	2			
	Bază	0			
	Țintă-program	• 8 muzee renovate; • 8 monumente istorice renovate; • 16 parcări auto amenajate; • 69 de popasuri amenajate; • 16 centre de informare create; • 5 camping-uri construite (cu condiții de cazare); • 1 complex turistic sportiv construit; • 2 expoziții organizate; • Conacul Manuc Bey restaurat; • Materiale informative și promoționale elaborate etc.			

Programul 8. Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea capacităților

Programul menționat urmărește realizarea priorităților orizontale stabilite în SDR 2010-2016 care au ca scop să asigure creșterea calității resurselor umane în cele mai importante domenii de dezvoltare ale regiunii: agricultura și turismul.

Pe parcursul anului 2013 nu au fost realizate activități importante care să contribuie direct la realizarea obiectivelor programului.

Activități prioritare

Pentru asigurarea implementării SDR 2010-2016 și a POR 2013-2015 au fost stabilite 3 domenii de activitate care consolidează capacitățile instituționale, de planificare și manageriale ale instituțiilor de dezvoltare regională și partenerilor implicați:

- ☐ Planificarea strategică și programarea regională
- ☐ Managementul proiectelor regionale
- ☐ Promovarea potențialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru.

În domeniul **planificării strategice și programării regionale** au fost realizate următoarele acțiuni:

- ❖ Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Nisporeni, cu asistența tehnică a ADR Centru

- ❖ Elaborarea proiectului Programului Regional Sectorial în domeniul managementului deșeurilor solide în RDC, cu suportul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)
- ❖ Elaborarea proiectului Programului Regional Sectorial de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice în RDC, cu suportul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)
- ❖ Inițierea procesului de elaborare a Programului Regional Sectorial de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în RDC, cu suportul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)

În domeniul **managementului proiectelor regionale** a fost inițiată elaborarea conceptelor de proiecte în conformitate cu programele regionale sectoriale. Pentru fiecare domeniu de planificare sectorială vor fi elaborate propuneri de proiecte care vor parcurge 3 etape: concept de proiect posibil (CPP), concept de proiect viabil (CPV) ca ulterior cele mai reușite propuneri de proiecte să fie dezvoltate în Proiecte pentru finanțare (PPF), care vor fi propuse pentru realizare în cadrul programelor de finanțare naționale și europene. În anul 2013 elaborarea propunerilor de proiecte a fost inițiată în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice.

Principalele acțiuni realizate pe parcursul anului 2013 cu scopul **promovării potențialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru** au fost:

- ❖ Organizarea Forumului Regional de Investiții și Inovații ”Cooperare pentru dezvoltare”, 23-24 mai 2013. Evenimentul a reunit 170 de participanți: reprezentanții ai Administrației Publice Centrale, Administrației Publice Locale, parteneri de dezvoltare, instituții de dezvoltare regională, ONG-uri, mass-media locală și națională. Printre partenerii externi la eveniment au fost prezenți: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est România; Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia; Asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru; reprezentanți ai autorităților publice locale din Polonia și Estonia; Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID); Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
- ❖ Participarea în calitate de partener la Forumul economic regional ”Complexitivitatea prin parteneriate” (Ungheni, 29 noiembrie), Forumul Investițional ”Investește în Hîncești – Investește în viitor” (Hîncești) și Festivalul ecologic ”Iubește-ți riul” (s.Temeleuți, Călărași).
- ❖ Semnarea a 3 acorduri/memorandumuri de colaborare:
 - Memorandumul de Înțelegere și Cooperare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
 - Acordul de colaborare cu Institutul de Geografie și Ecologie/AȘM
 - Acordul de colaborare cu Centrul Național de Mediu
- ❖ Elaborarea Profilurilor investiționale pentru Regiunea Centru a Republicii Moldova (mai 2013).



❖ Informare și publicitate

Evenimente:

- Organizate 2 vizite la proiecte din RDC cu participarea a circa 41 de jurnaliști de la publicații naționale, regionale și locale.

Website www.adrcentru.md

Website-ul dedicat activităților de dezvoltare regională a fost actualizat permanent cu informații destinate beneficiarilor (rapoarte, note informative, planuri etc.) De asemenea, a fost:

- modernizată interfața site-ului;
- creată Harta digitală a proiectelor implementate în RDC;
- creată rubrica Calendarul regiunii ce cuprinde evenimente organizate în RDC.

Publicații

- Buletinul informativ al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, 3 numere (200 exemplare fiecare);
- Broșura ”Proiecte investiționale în Regiunea de Dezvoltare Centru”, 300 exemplare;
- Broșura ”Regiunea de Dezvoltare Centru” în 3 limbi (română, rusă, engleză), 450 de exemplare;
- Broșura ”Cum să elaborăm un proiect de succes”, 500 de exemplare, în colaborare cu Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale;
- Varianta succintă a ”Strategiei de Dezvoltare Centru” în limba română și engleză (400 de exemplare);
- Profiluri investiționale pentru Regiunea Centru a Republicii Moldova în limba română și engleză, 400 de exemplare, cu contribuția ESRA/UE

Materiale promoționale

Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate diverse materiale promoționale (mape cu logo, pixuri cu logo, calendare) care au fost distribuite în cadrul evenimentelor și întâlnirilor cu partenerii. De asemenea, a fost publicată broșura ”Agenția de Dezvoltare Regională Centru” în 3 limbi (română, rusă, engleză; 300 de exemplare) și broșura ”Iubește-ți râul” (în cadrul Festivalului râului Bîc).